



Kwaliteitscontrole Metselwerk

Project : OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

2007007

Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER

Datum : _____

Tijdstip : _____

Opgemaakt door : _____

Uitgevoerde controles Metselwerk	... Akkoord ...			Toelichting
	ja	nee	nvt	
Stenen zijn onbeschadigd	☐	☐	☐	_____
Metselwerk is vrij van specieresten	☐	☐	☐	_____
Metselverband is volgens opdracht	☐	☐	☐	_____
Gemetseld volgens metseladvies van de leverancier	☐	☐	☐	_____
Beschermende maatregelen tegen vocht en vorst	☐	☐	☐	_____
Spouw is vrij van mortelresten	☐	☐	☐	_____
Ondergrond voor isolatiemateriaal is schoon	☐	☐	☐	_____
Open stootvoegen zijn goed aangebracht	☐	☐	☐	_____
Metselwerk is vlak en strak	☐	☐	☐	_____
Lengte lood is maximaal 1,5 meter	☐	☐	☐	_____
Voegen zijn uitgekrabd tot een diepte van 15-20 mm.	☐	☐	☐	_____
Spouwisolatie is naadloos aangebracht	☐	☐	☐	_____
Water- en vochtkerende stroken zijn goed aangebracht	☐	☐	☐	_____
Spouwankers zijn aangebracht	☐	☐	☐	_____
Dilataties zijn goed aangebracht	☐	☐	☐	_____
Raamdorpelstenen zijn schoon en goed aangebracht	☐	☐	☐	_____
_____	☐	☐	☐	_____
_____	☐	☐	☐	_____
_____	☐	☐	☐	_____
_____	☐	☐	☐	_____

Opmerkingen
