



BKB Lijmwerk

Project : OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

2007007

Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER

Datum : _____

Tijdstip : _____

Opgemaakt door : _____

Opdracht	-- Akkoord --			Toelichting
	Ja	Nee	N.v.t.	
Bestek en voorwaarden in overeenstemming met BRL en URL	☐	☐	☐	_____
Opdrachtbevestiging aanwezig	☐	☐	☐	_____
Opdrachtbevestiging in overeenstemming met aanvraag/bestek	☐	☐	☐	_____

Voorcontrole	-- Akkoord --			Toelichting
	Ja	Nee	N.v.t.	
Plaats opslag materiaal volgens afspraak	☐	☐	☐	_____
Werkvloeren/gevels goed bereikbaar	☐	☐	☐	_____
Kwaliteit te lijmen baksteen, betonblokken in orde	☐	☐	☐	_____
Kwaliteit te lijmen kalkzandsteen of cellenbeton in orde	☐	☐	☐	_____
Kwaliteit lijmmortel volgens voorschrift	☐	☐	☐	_____
Kwaliteit metselmortel volgens voorschrift	☐	☐	☐	_____
Kwaliteit overige hulpmaterialen volgens voorschrift	☐	☐	☐	_____
Ondergrond voldoende vlak	☐	☐	☐	_____
Kim volledig dragend op vloer	☐	☐	☐	_____
Kimblokken in specie maximaal 30 mm. hoog	☐	☐	☐	_____
Vertrager aan mortel toegevoegd	☐	☐	☐	_____
Kimblokken waterpas	☐	☐	☐	_____
Opslag blokken/elementen in orde	☐	☐	☐	_____
Contrôle te lood staan profielen	☐	☐	☐	_____
Kalkzandsteen bevochtigen	☐	☐	☐	_____
Ruimte voor afval specie/lijmblokken waar	☐	☐	☐	_____
Terrein ge?galiseerd	☐	☐	☐	_____
Blokken knippen / zagen	☐	☐	☐	_____
Profielen in orde / correct gesteld	☐	☐	☐	_____
Lijm homogene	☐	☐	☐	_____



BKB Lijmwerk

Voorcontrole (vervolg)

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Tassen afgedekt	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	

Werkcontrole

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Lijmblokken zijn onbeschadigd	☐	☐	☐	
Lijmblokken zijn vrij van lijmresten	☐	☐	☐	
Aanzet schoon en vlak	☐	☐	☐	
Wanden volledig dragend	☐	☐	☐	
Dragende wanden los van de vloer	☐	☐	☐	
Murfor in de bovenste voeg	☐	☐	☐	
Kim zuiver vlak gesteld	☐	☐	☐	
Stootvoegen kim volledig verlijmd	☐	☐	☐	
Koppen volledig verlijmd	☐	☐	☐	
Niet-dragende wanden vrij van constructie	☐	☐	☐	
Mortelschep en -bak gebruikt	☐	☐	☐	
Lijmbak goed gesteld (4 mm.)	☐	☐	☐	
Voegen volledig gevuld	☐	☐	☐	
Blokken voldoende in verband (1/3)	☐	☐	☐	
Spaarzaam wiggen gebruikt	☐	☐	☐	
Voldoende spouwankers	☐	☐	☐	
Juiste kant spouwankers boven	☐	☐	☐	
Veerankers h.o.h. 60 cm.	☐	☐	☐	
Dilataties boven en onder elke opening	☐	☐	☐	
Vorm lijmblokken conform materiaalspecificatie	☐	☐	☐	
Contrôle te lood staan profielen	☐	☐	☐	
Lijmverband volgens kalkzandsteenboekje	☐	☐	☐	
Gelijmd volgens lijmadvies CVK	☐	☐	☐	
Beschermende maatregelen genomen tegen vocht	☐	☐	☐	
Spouw is vrij van mortelresten	☐	☐	☐	



BKB Lijmwerk

Werkcontrôle (vervolg)

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Lijmwerk is vlak en strak	☐	☐	☐	
Tijdelijke onderstempeling lateien	☐	☐	☐	
Lateien op glijfolie	☐	☐	☐	
Afgedekt na werktijd	☐	☐	☐	
Schoren aangebracht volgens CVK	☐	☐	☐	
Lijmmortelbak/-schep/-machines in orde	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	

Eindcontrôle/oplevering

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Werkplek schoon achtergelaten	☐	☐	☐	
Algemene indruk lijmwerk	☐	☐	☐	
Dilataties volgens tekening	☐	☐	☐	
Dilataties open	☐	☐	☐	
Blokken vol en zat verlijmd	☐	☐	☐	
Voldoende spouwankers aangebracht	☐	☐	☐	
Lijmresten afgestoken	☐	☐	☐	
Voldaan aan vlakheidseisen	☐	☐	☐	
Wand 1 cm. vrij van staalconstructie	☐	☐	☐	
Voldoende schoren	☐	☐	☐	
Schoren van staal	☐	☐	☐	
Beschadigingen weggewerkt	☐	☐	☐	
Hoekaansluitingen vol	☐	☐	☐	
Herstelwerkzaamheden uitvoeren	☐	☐	☐	
Reparaties uitgevoerd volgens voorschrift	☐	☐	☐	
Lijmwerk opgeleverd conform opdracht/voorschriften	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	



BKB Lijmwerk

Ondertekening

Datum

Naam uitvoerder opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Paraaf:

Paraaf:

Naam eventuele onderaannemers/verhuurders

Paraaf:

Bijzonderheden/afwijkingen

- ☐ Kopie bedrijfsleider
- ☐ Kopie kwaliteitsmanager
- ☐ Kopie uitvoerder