



BKB Voegwerk

Project : OUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12

2007007

Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER

Datum : _____

Tijdstip : _____

Opgemaakt door : _____

Voorcontrole

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Voegtype	☐	☐	☐	_____
Toepassingsklasse: Binnen / Buiten	☐	☐	☐	_____
Voeghardheidsklasse: VH15 / VH25 / VH35	☐	☐	☐	_____
Verdichting: mechanisch	☐	☐	☐	_____
Samenstelling voegmortel/mengverhouding	☐	☐	☐	_____
Stroom-/watervoorzieningenpunten aanwezig	☐	☐	☐	_____
Muren te vochtig	☐	☐	☐	_____
Kleur voegspecie conform monsterspecificatie	☐	☐	☐	_____
Metselwerk achter profielen doorgestoken/uitgekrabt	☐	☐	☐	_____
Metselwerk vrij van cementsluis en vervuiling	☐	☐	☐	_____
Stenen vrij van uitslag	☐	☐	☐	_____
Vol en zat gemetseld	☐	☐	☐	_____
Aansluitingen vol en zat	☐	☐	☐	_____
Aanwezigheid ventilatie van open stootvoegen	☐	☐	☐	_____
Aanwezigheid afwatering van open stootvoegen	☐	☐	☐	_____
Koppen van betonlateien los van metselwerk	☐	☐	☐	_____
Grondstoffen zijn correct opgeslagen	☐	☐	☐	_____
Dilatatievoegen open	☐	☐	☐	_____
Voegen voldoende diep uitgekrabt	☐	☐	☐	_____
Voegen recht uitgekrabt	☐	☐	☐	_____
Voegen eventueel opgehakt	☐	☐	☐	_____
Tijdelijke H.W.A.'s aangebracht	☐	☐	☐	_____
Nog specie in silo	☐	☐	☐	_____
Mengen met dwarsmenger	☐	☐	☐	_____
.....	☐	☐	☐	_____
.....	☐	☐	☐	_____



BKB Voegwerk

Werkcontrôle

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Al het benodigde voegwerk aangebracht	☐	☐	☐	
Metselwerk bevochtigd	☐	☐	☐	
Poitmaster (voegroller) toegepast	☐	☐	☐	
Voegen raamdorpelsteen	☐	☐	☐	
Temperatuur hoger dan minimaal toelaatbaar	☐	☐	☐	
Kleur van voegwerk volgens monster	☐	☐	☐	
Voegwerk schoon opgeleverd (vrij van mortel)	☐	☐	☐	
Er wordt schoongemaakt volgens afspraak	☐	☐	☐	
Voegmortel goed aangedrukt	☐	☐	☐	
Beschermende maatregelen genomen tegen vocht	☐	☐	☐	
Beschermende maatregelen genomen tegen uitdrogen	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	

Eindcontrôle/oplevering

-- Akkoord --
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

Werkplek schoon achtergelaten	☐	☐	☐	
Algemene indruk voegwerk	☐	☐	☐	
Voegwerk regelmatig	☐	☐	☐	
Kleur regelmatig	☐	☐	☐	
Raamdorpelstenen goed ingewassen/schoongemaakt	☐	☐	☐	
Dilataties zijn open (vrij van mortel)	☐	☐	☐	
Stootvoegen ventilatie open	☐	☐	☐	
Stootvoegen afwatering open	☐	☐	☐	
Metsel/voegmortel beschermd tegen uitdrogen	☐	☐	☐	
Gevels vrij van smetten/uitslag	☐	☐	☐	
Herstelwerkzaamheden uitvoeren	☐	☐	☐	
Voegwerk opgeleverd conform opdracht/voorschriften	☐	☐	☐	
Contrôle hardheidsklasse VH15, VH25, VH35, VH45	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	



BKB Voegwerk

Eindcontrôle/oplevering (vervolg)

- - Akkoord - -
Ja Nee N.v.t.

Toelichting

..... 0 0 0 _____

..... 0 0 0 _____

Ondertekening

Datum

Naam uitvoerder opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Paraaf:

Paraaf:

Naam eventuele onderaannemers/verhuurders

Paraaf:

Bijzonderheden/afwijkingen

Bijzonderheden/afwijkingen

- ☐ Kopie bedrijfsleider
- ☐ Kopie kwaliteitsmanager
- ☐ Kopie uitvoerder